

TIME EXTENSION PROPOSAL

S/N	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvement Works at Mastering Center for Porakumbhar in Ward No.13	
2	Estimate Cost	23.00 Lakhs	
3	Work Code	P-1215	
4	Job Code	013-19-000081	
5	A.S No.	EE/PD/DZ/AS/03/2019-20, Date:16.09.2019	
6	T.S No	CE/DZ/TS/53/2019-20, Date:23.09.2019	
7	Work Order/Agreement No	EE/PD/DZ/WO/00008/2019-20, Date:11.10.2019	
8	Tender Premium	SR	
9	Stipulated Time for completion of Work	120	
10	Targeted Monthly progress	-	
11	Progresses Achived Till date	-	
12	Reasons for Delay	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂ-ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 415 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	
13	Time Extension Requested	415 ದಿನಗಳು	
14	Assistant Engineer's Recommendation	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂ-ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 415 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿದೆ	
15	Assistant Executive Engineer's Recommendation	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂ-ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 415 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿದೆ	
16	Executive Engineer's Recommendation	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂ-ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 415 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿದೆ	
17	Time Extension Granted	415 days	
18	Conditions imposed if any	Time Extension may be granted for 415 days & cost will be Rs 20 lacs	

Assistant Engineer,
Project Division,

Asst, Executive Engineer,
Project Division,

EXECUTIVE ENGINEER (PD-2A)
Project Division,
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dahahalli Zone, Bangalore-73.

As recommended to the
total project

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- "Improvement Works at Mustering Center for Porakarmikas in Ward No.13" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 013-19-000081

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- EE/PD/DZ/WO/00008/2019-20, Date:11.10.2019

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ:- "Improvement Works at Mustering Center for porakarmikas in Ward No.13" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು M/S.KRIDL ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಾರಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ದಿನಾಂಕ:- 11.10.2019 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 10.02.2020 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

- 1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂ-ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.
- 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
- 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 415 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ 415 ದಿನಗಳ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)

ಪ್ರ.ವಿ.ರ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾನ್) ರೂ. ಕಂಪ (2) ಕಳು
ಪ್ರ.ವಿ.ರ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾನ್) ರೂ. ಕಂಪ (2) ಕಳು
ಪ್ರ.ವಿ.ರ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾನ್) ರೂ. ಕಂಪ (2) ಕಳು

ಪ್ರ.ವಿ.ರ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾನ್) ರೂ. ಕಂಪ (2) ಕಳು
ಪ್ರ.ವಿ.ರ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾನ್) ರೂ. ಕಂಪ (2) ಕಳು
ಪ್ರ.ವಿ.ರ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾನ್) ರೂ. ಕಂಪ (2) ಕಳು

ಹಂಚಿಕೆಯ
ಸಂಖ್ಯೆ


ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು

ರೂ. 65-ನಂ. 14, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ
ಮಾಂಸ


EXECUTIVE ENGINEER (Pro. & A)
Project Director
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Zone, Bangalore-73.

Chief Engineer

Discussed with the Engineer
B. Recommended by the (Pro. & A) Engineer
granted



ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

(ಬೃಹತ್)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvement Works at Mustering Center for Porakarmikas
in Ward No.13 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಬಿಲ್ಡ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-13-19-000081

ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- BBMP/EE/PD/DZ/WO/00008/2019-20,
Dt:10-10-2019

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಯೋಜನಾ
ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ "Improvement Works at Mustering Center for Porakarmikas in
Ward No.13" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ M/S.KRIDL ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಬಿಲ್ಡ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಟೋಗಳು, ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು, Third Party
Inspection Report ಮೊದಲಾದ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದೊಂದಿಗೆ
ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಬಿಲ್ಡ್‌ನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:2521 ಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆ: 252001 ರಿಂದ
252013-ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2487928.60 ಗಳನ್ನು
M/S.KRIDL ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)

Executive Engineer
Project Division
Dasarahalli Zone, BBMP

ಪು.ತಿ.ನೋ

Accepted.
K. Shortt

EXECUTIVE OFFICE (Project)
Project Division
Bruhat Bangalore Mahanagara Palika
Dasarahalli Zone, Bangalore-73.

1127 / H(s).